

Tabela nr 2 – Zakres robót wykonanych (z określeniem ich przydatności) i pozostałych do wykonania.						
Lp.	Zakres robót	Jedn.	Ilość jedn.	Wykonano	Stopień zużycia	Do wykonania
I. FUNDAMENTY						
1	Ławy fund., stopy , słupy , ściany fund.na + izol. pozioma 2xpapa na lep.	m ³ m ²	120,44 48,24	100%	Nie określa się	-
2	Ocieplenie ścian j.w styrop. grub. 4 cm i	m ²	144,25	100%	10%	14,43
II. ŚCIANY PODZIEMIA						
3	Ściany podziemia + słupy żelbet.	m ³	67,76	100%	Nie określa się	-
4	Ściany podziemia z cegły grub.25 i bet.	m ²	14,71	100%	j.w	-
5	Ocieplenie ścian styr. 4 cm + cegła 12 cm	m ²	113,34	100%	j.w	-
6	Izolacja pionowa 2 x lepik asfaltowy	m ²	162,37	100%	10%	16,24
7	Izolacja pozioma 2 x na lepiku papa	m ²	26,86	100%	Nie określa się	-
8	Kominy z bloków wentylacyjnych	mb	12,80	100%	j.w	-
III. STROP PODZIEMIA						
9	Nadproża żelbetowe wylewane+ ocieplenie styr. 4 i 5 cm + cegła 12 cm	m ³	1,75	100%	Nie określa się	-
10	Płyty stropowe S 56, S58, S71, S72 –	szt	23,00	100%	Nie określa się	-
11	j.w lecz wylewane B15 grub. 24cm	m ²	10,38	100%	j.w	-
12	Płyta spocznikowa grub. 12cm + schody	m ²	14,16	100%	10%	1,42
IV. ŚCIANY NADZIEMIA						
13	Ściany z bet. kom. grub. 49 cm	m ²	290,97	100%	20%	58,19
14	j.w lecz grub. 24 cm	m ²	274,65	100%	20%	54,93
15	Słupy żelbet. B-15	m ³	3,15	100%	Nie określa się	-
16	Kominy z bloków wentyl. ceramicz	mb	105,60	100%	10%	10,56
17	Otwory w ścianie na okna – ościeża	szt	33,00	100%	20%	6,60
18	j.w na drzwi - ościeża	szt	3,00	100%	20%	0,60
19	Nadproża L-19	mb	314,10	100%	Nie określa się	-
V. STROPY NADZIEMIA						
20	Płyty stropowe prefabryk. S3, S16,S18,	szt	76,00	100%	Nie określa się	-
21	Podciągi pref.	szt	8,00	100%	j.w	-
22	Płyty strop. żelb.wylew. grub. 24 cm B-15	m ²	44,87	100%	j.w	-
23	Ocieplenie wieńców styr. grub.3 cm +bet.	m ²	22,72	100%	j.w	-
24	Nadproża żelbet B-15	m ³	0,28	100%	j.w	-
25	Daszek żelbet.Z B-15 grub. 10 cm	m ²	2,81	100%	10%	14,425
VI. DACH						
26	Ściany grub. 1 cegły	m ²	65,95	100%	20%	13,19
27	Obmurowanie kominów	m ²	28,95	100%	Nie określa się	-
28	Tynki kominów kat. III	m ²	36,34	100%	30%	10,90
29	Czapki kominów bet.	m ²	6,35	100%	10%	0,64
30	Ściany ażurowe grub. 25 cm z cegły	m ²	79,88	100%	Nie określa się	-
31	Izolacja wełnamin. grub. 12 cm	m ²	653,88	100%	Nie określa się	-
32	Płytki okapowe /gzymś żelb.	mb	85,00	100%	20%	17,00
33	Płyty dachowe żebrowe	szt.	70,00	100%	Nie określa się	-
34	Gładź cem. grub. 3 cm	m ²	656,69	100%	j.w	-
35	Pokrycie dachu 3 xpapa asfaltowa na	m ²	656,69	100%	50%	328,35
36	Obróbki blacharskie z blachy ocynk.	m ²	69,86	100%	60%	41,92
37	Rynny dach. Fi 18 cm z blachy ocynk.	mb	85,48	100%	60%	51,29
38	Rury spustowe fi 15 cm z blachy ocynk	mb	16,50	100%	60%	9,90
VII. ŚCIANKI DZIAŁOWE						
39	z cegły dziurawki ½ , z cegły pełnej ¼,	m ²	137,74	100%	15%	67,94
40	z betonu kom. grub. 12 cm	m ²	315,20	100%	15%	67,94